



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** PRAÇA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 23/06/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 550.001,38
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 463.254,62
- **PERCENTUAL APLICADO:** 84,23 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 23/06/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 403.800,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 67.853,66
- **PERCENTUAL APLICADO:** 16,80 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 28/06/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.341.939,92
- **PERCENTUAL APLICADO:** 62,44 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ - BAIRRO BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:**
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2019-02
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30/05/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21/02/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 498.448,13
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 246.533,13
- **PERCENTUAL APLICADO:** 49,46 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 146.843,51



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CAMPO)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO ALTO PARÁ - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO ESPORTE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/04/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 371.111,23
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 217.964,24
- **PERCENTUAL APLICADO:** 58,73 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONCLUSÃO DA ESCOLA BELARMINA SOARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ – VILA BELA VISTA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 006/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/05/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 102.574,64
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ÁREA COMERCIAL, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL – QUIOSQUES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 007/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 17/10/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 11/04/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 375.599,29
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 254.215,57
- **PERCENTUAL APLICADO:** 67,68 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 0018531 - PAC 2 - AGROVILA BELAVISTA, KM 221, RUA FREI RAINEIRO, PROJETO 2 CONVENCIONAL
- **NOME DO CONTRATADO:** W. R. P. MARQUES EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** AGROVILA BELAVISTA, KM 221, RUA FREI RAINEIRO
- **ORIGEM DO RECURSO:**
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 001/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08/10/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 06/02/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.289.440,68
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO SOMBRA SANTA EM MADEIRA
- **NOME DO CONTRATADO:** G. E. N. CUNHA EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIC. DO SOMBRA SANTA KM 40
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 002/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/09/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/03/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 582.605,92
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 289.322,67
- **PERCENTUAL APLICADO:** 49,66 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 243.904,83



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM MADEIRA E 1 EM CONCRETO
- **NOME DO CONTRATADO:** D. SIMÕES SILVA E SILVA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 1 (UMA) PONTE NA VICINAL 240 SUL; 1 (UMA) PONTE NA VICINAL DO ARREPENDIDO; 2 (DUAS) PONTES NA VICINAL 59; 1 (UMA) PONTE NA VICINAL SÃO PAULO E 1 (UMA) PONTE NA VICINAL MACANÃ
- **ORIGEM DO RECURSO:** SECRETARIA DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ (SETRAN)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/09/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 23/09/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.597.583,14
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 248.030,61
- **PERCENTUAL APLICADO:** 9,55 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 192.838,99



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE PLACAS, NO ESTADO DO PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** D. SIMÕES SILVA E SILVA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL DO PLANALTO –PLACAS - PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 05/11/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 05/04/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 874.877,37
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00