



Relatório Mensal

Execução de obras e serviços

MÊS: JUNHO

ANO: 2021



Objeto da obra: RECUPERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PLACAS.

Nome do contratado: I S EMPREITEIRAS & PAVIMENTAÇÃO

CNPJ do contratado: 29.851.423/0001-05

Local da Execução da obra: Ramal – Zona Rural

Origem do Recurso: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 004/2020-PMP

Data início da obra: 20/12/2021

Data final da obra: 02/09/2021

Valor total da Obra: R\$ 874.877,37

Valor total aplicado: R\$ 598.307,86

Valor a desembolsar: R\$ 276.569,51

Percentual total aplicado: 68,38%

Percentual mensal aplicado: 62,74%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 548.983,40