



Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: AGOSTO
ANO: 2022



Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ do contratado: 26.535.460/0001-08,

Local da Execução da obra: Comunidade Otobelle

Origem do Recurso: MS/ FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 002/2018-PMP

Data início da obra: 30/12/2017

Data final da obra: 12/07/2022

Valor total da Obra: R\$ 319.230,54

Valor total aplicado: R\$ 190.488,21

Valor a desembolsar: R\$ 106.497,38

Percentual total aplicado: 33,36%

Percentual mensal aplicado: 23,24%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 74.179,09