



## Relatório Mensal

# Execução de obras e serviços

---

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2023



# OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Número de convênio:** 856222/2017

**Objeto da obra:** IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

**Nome do contratado:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELI

**CNPJ do contratado:** 26.535.460/0001-08

**Local da Execução da obra:** Comunidade Otobelle

**Origem do Recurso:** MS/ FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

**Modalidade da licitação:** TOMADA DE PREÇOS

**Número do Processo Licitatório:** 002/2018-PMP

**Data início da obra:** 30/12/2017

**Data final da obra:** 29/03/2023

**Valor total da Obra:** R\$ 319.230,54

**Valor total aplicado:** R\$ 300.510,13

**Valor a desembolsar:** R\$ 18.720,42

**Percentual total aplicado:** 94,13%

**Percentual mensal aplicado:** 08,01%

**Valor aplicado no mês Vigente:** R\$ 25.584,17