



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** PRAÇA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 550.001,38
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 463.254,62
- **PERCENTUAL APLICADO:** 84,23 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 403.800,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 67.853,66
- **PERCENTUAL APLICADO:** 16,80 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MACANÃ
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO GLOBAL
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00004
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 08/11/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 251.864,52
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 214.467,88
- **PERCENTUAL APLICADO:** 85,15 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.341.939,92
- **PERCENTUAL APLICADO:** 62,44 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 229.862,17



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ - BAIRRO BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:**
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2019-02
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30/05/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 23/11/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 498.448,13
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 99.689,62
- **PERCENTUAL APLICADO:** 20 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CAMPO)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO ALTO PARÁ - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO ESPORTE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 26/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 371.111,23
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 75.177,33
- **PERCENTUAL APLICADO:** 20,26 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 46.522,33



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONCLUSÃO DA ESCOLA BELARMINA SOARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ – VILA BELA VISTA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 006/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 26/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 102.574,64
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ÁREA COMERCIAL, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL – QUIOSQUES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 007/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 17/10/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 12/11/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 375.599,29
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 254.215,57
- **PERCENTUAL APLICADO:** 67,68 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 169.750,34



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DE 2 PONTES EM MADEIRA (PONTE DO JACARÉ E ALAGADO)
- **NOME DO CONTRATADO:** G. E. N. CUNHA EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIC. SÃO JOÃO KM10, DO CABEÇA DE ALHO DA VIC. 240 SUL E DA VIC. DO PULÚ KM 10 E KM 10,6
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA
- **NÚMERO DA DISPENSA:** 2020/024
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/07/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21/10/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 367.252,79
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 367.252,79
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 306.092,32



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 0018531 - PAC 2 - AGROVILA BELAVISTA, KM 221, RUA FREI RAINEIRO, PROJETO 2 CONVENCIONAL
- **NOME DO CONTRATADO:** W. R. P. MARQUES EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** AGROVILA BELAVISTA, KM 221, RUA FREI RAINEIRO
- **ORIGEM DO RECURSO:**
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 001/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08/10/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 06/02/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ \$ 1.289.440,68
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO SOMBRA SANTA EM MADEIRA
- **NOME DO CONTRATADO:** G. E. N. CUNHA EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIC. DO SOMBRA SANTA KM 40
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 002/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/09/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 582.605,92
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 45.417,84
- **PERCENTUAL APLICADO:** 7,79 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 45.417,84



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM MADEIRA E 1 EM CONCRETO
- **NOME DO CONTRATADO:** D. SIMÕES SILVA E SILVA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 1 (UMA) PONTE NA VICINAL 240 SUL; 1 (UMA) PONTE NA VICINAL DO ARREPENDIDO; 2 (DUAS) PONTES NA VICINAL 59; 1 (UMA) PONTE NA VICINAL SÃO PAULO E 1 (UMA) PONTE NA VICINAL MACANÃ
- **ORIGEM DO RECURSO:** SECRETARIA DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ (SETRAN)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2020
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/09/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 23/09/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.597.583,14
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00