



## Relatório Mensal Execução de obras e serviços

---

MÊS: MARÇO  
ANO: 2021



---

**Objeto da obra:** RECUPERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PLACAS.

**Nome do contratado:** I S EMPREITEIRAS & PAVIMENTAÇÃO

**CNPJ do contratado:** 29.851.423/0001-05

**Local da Execução da obra:** Ramal – Zona Rural

**Origem do Recurso:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Modalidade da licitação:** TOMADA DE PREÇOS

**Número do Processo Licitatório:** 004/2020-PMP

**Data início da obra:** 20/12/2019

**Data final da obra:** 02/09/2021

**Valor total da Obra:** R\$ 874.877,37

**Valor total aplicado:** R\$ 49.324,46

**Valor a desembolsar:** R\$ 825.552,91

**Percentual total aplicado:** 5,64%

**Percentual mensal aplicado:** 5,64%

**Valor aplicado no mês Vigente:** R\$ 49.324,46 (parcial)

**Nº OBTV:** 6621030