



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** URBANIZAÇÃO CANTEIRO CENTRAL DA TRANZAMAZÔNICA
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00001
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** CANTEIRO CENTRAL DA TRANZAMAZÔNICA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 999.025,11
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 300 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 07/05/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 15/01/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00003
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 430.959,25
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 578 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 01/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** PRAÇA DA RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 550.001,38
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 552 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** QUADRA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00007
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA ANTÔNIO GOMES ESQ. COM BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 675.902,86
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 482 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 08/08/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 03/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 403.800,00
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 559 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MACANÃ
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00004
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 251.864,52
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 610 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 18/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 18/02/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 723 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 03/07/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA PONTE DA VICINAL 59 RAMAL DO NOÉ
- **NOME DO CONTRATADO:** J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** VICINAL 59 RAMAL DO NOÉ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDR
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 209.135,56
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 291 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 15/03/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 04/2019-02
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** PLACAS/PARÁ - BAIRRO BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 498.448,13
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 183 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 30/05/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 29/11/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CAMPO)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** BAIRRO ALTO PARÁ - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO ESPORTE
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 371.111,23
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 133 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 20/08/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DA ESCOLA BELARMINA SOARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 006/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** PLACAS/PARÁ – VILA BELA VISTA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 102.574,64
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 130 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 23/08/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

SETEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** OBRA EMERGENCIAL DE RESTABELECIMENTO
- **NOME DO CONTRATADO:** J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** VICINAL 57, 60 E 240 SUL E RUA 17 – PLACAS-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDR
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 90.722,06
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 118 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 04/09/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 31/12/2019