



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA TRANSAMAZÔNICA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** CANTEIRO CENTRAL DA TRANSAMAZÔNICA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07/05/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 15/01/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 999.025,11
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 873.894,28
- **PERCENTUAL APLICADO:** 93,13 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00003
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 430.959,25
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 387.854,67
- **PERCENTUAL APLICADO:** 90 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** PRAÇA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 550.001,38
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 331.808,72
- **PERCENTUAL APLICADO:** 60,33 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 32.150,65



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** QUADRA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA ANTÔNIO GOMES ESQ. BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00007
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08/08/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 03/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 675.902,86
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 456.077,91
- **PERCENTUAL APLICADO:** 67,48 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 201.219,77



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 403.800,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 14.079,77
- **PERCENTUAL APLICADO:** 3,49 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MACANÃ
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO GLOBAL
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00004
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 18/02/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 251.864,52
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 178.649,22
- **PERCENTUAL APLICADO:** 70,93 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 03/07/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.644.433,58
- **PERCENTUAL APLICADO:** 60,37 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 619.714,12



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA PONTE DA VICINAL 59 RAMAL DO NOÉ
- **NOME DO CONTRATADO:** J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL 59 RAMAL DO NOÉ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDR
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 15/03/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 235.564,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 119.745,51
- **PERCENTUAL APLICADO:** 72,34 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 50.672,10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ - BAIRRO BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:**
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2019-02
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30/05/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27/02/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 498.448,13
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CAMPO)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO ALTO PARÁ - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO ESPORTE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 371.111,23
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DA ESCOLA BELARMINA SOARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ – VILA BELA VISTA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 006/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 102.574,64
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** OBRAS EMERGENCIAIS DE RESTABELECIMENTO
- **NOME DO CONTRATADO:** J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAL 57, 60 E 240 SUL E RUA 17 – PLACAS-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** MDR
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 04/2019-PMP
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 04/09/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 90.722,06
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 59.780,36
- **PERCENTUAL APLICADO:** 65,89 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO 2019

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE ÁREA COMERCIAL, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL - QUIOSQUES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 007/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 17/10/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 17/03/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 90.722,06
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 375.599,29
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 0,00